

法務部矯正署
彰化看守所遷建工程
中長程個案計畫書

(核定本)

(107年度至112年度)

行政院107年9月3日院臺法字第1070030446號函計畫核定暨
法務部107年11月22日法綜字第10701551580號遷建經費核定函



中華民國107年10月份

玖、附則

一、替選方案之分析及評估

彰化看守所現址土地僅0.9公頃，腹地狹小空間不足，又該土地為彰化縣員林市公所所有，且位於市中心精華地段土地，員林市公所業規劃收回開發利用，是以，原地重建方案並不可行；彰化看守所經管彰化縣二林鎮舊趙甲段70、71-2、275、276加上彰化監獄協議撥用同段273-2、274-2、281-2地號等7筆國有土地，面積約5.09公頃，非位於市中心精華區，且無用地取得問題，作為遷建用地興建一新式看守所當為首選。

二、風險評估

現行矯正機關管理之風險在於短刑期收容人眾多及長刑期與不適用假釋人數不斷累積，渠等收容人因無假釋、縮刑等誘因，配合管教之意願低落，常與管教人員發生衝突，爰此，矯正署乃評估修正累進處遇制度四、三、二、一級之方式，除新入監者即行評估外，定期如六個月或一年，檢討收容人性行、作業與教化表現，動態配當於適當類別，配合縮刑制度與監外作業制度，以收容人改悔向上之表現為判斷依據，給予嚴格或寬和之處遇，增加收容人配合管教之誘因，將戒護風險降至最低。另為減少風紀及戒護事件，亦透過建置廉政平臺、突擊檢查、引進 NGO 團體師資強化訓練等方式強化內控機制，型塑矯正文化，提升人力素質。彰化看守所經管建築老舊，每年修繕維護費用不貲，部分建築物耐震能力未達標準，所需補強經費龐大，倘未予遷建，無法解決各種窘境。

三、相關機關配合事項

配合事項	配合方法	配合機關
遴選技術服務廠商	遴選專案管理(含監造)技術服務廠商	彰化看守所遷建委員會
綜合規劃計畫書	綜合規劃計畫書轉陳工程會	行政院公共工程委員會 法務部、法務部矯正署、專案管理(含監造)技術服務廠商
基本設計方案	主管機關督導及核定	法務部、法務部矯正署、專案管理(含監造)技術服務廠商
遴選統包團隊	工程招標之開標及驗收等監辦作業	彰化看守所遷建委員會、專案管理(含監造)技術服務廠商
統包執行計畫書	具體明確述明執行統包工程相關作業程序、標準與時程管控等內容	彰化看守所遷建委員會 專案管理(含監造)技術服務廠商
綠建築標章	候選綠建築證書及申請綠建築標章	財團法人台灣建築中心、專案管理(含監造)技術服務廠商、統包團隊
施工圖及施工經費明細說審查	細部設計及施工圖說、施工經費明細表、施工規範	彰化看守所遷建委員會、專案管理(含監造)技術服務廠商、統包團隊

配合事項	配合方法	配合機關
簽訂施工附約	依施工圖及施工經費明細說審查同意內容簽擬附約據以執行實際施工	彰化看守所遷建委員會、專案管理(含監造)技術服務廠商、統包團隊
建築執照申請	雜項、拆除、建造及使用等建築執照申請及各項業管設備圖說審核	彰化縣政府、各項業管設備主管機關
五大管線	1.從公共外管線引進的：電氣、電信、自來水、汙水、瓦斯。 2.從室內一般建築施工的：電氣、電信、給水、排水、消防。 相關管線施工圖申請，及竣工查驗許可等作業。	彰化縣政府、台灣電力公司彰化營業處、自來水公司第11區管理處、欣彰天然氣股份有限公司、國家通訊傳播委員會(NCC)中區監理處、專案管理(含監造)技術服務廠商
工程施作	主體建築、水電工程施作、監造、品質管理等	彰化看守所遷建委員會、專案管理(含監造)技術服務廠商、統包團隊
公共藝術設置	公共藝術設置計畫審議	彰化縣政府(文化局)